

ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	CLIENTE:	CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU	DATA : 29/07/2025		BDI : 26,11%
	OBRA:	REFORMA DA SEDE DO CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	APIARÉS CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
					47,48%
					53,50%
					CE
					CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 578,25	100,00 %			100,00 %
			R\$ 578,25			R\$ 578,25
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.288,58	100,00 %			100,00 %
			R\$ 3.288,58			R\$ 3.288,58
3	ALVENARIAS	R\$ 20.382,22	100,00 %			100,00 %
			R\$ 20.382,22			R\$ 20.382,22
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.495,99	100,00 %			100,00 %
			R\$ 1.495,99			R\$ 1.495,99
5	REVESTIMENTOS	R\$ 23.156,66		100,00 %		100,00 %
				R\$ 23.156,66		R\$ 23.156,66
6	PISOS	R\$ 34.273,76	40,00 %	60,00 %		100,00 %
			R\$ 13.709,50	R\$ 20.564,26		R\$ 34.273,76
7	FORROS	R\$ 10.993,45		100,00 %		100,00 %
				R\$ 10.993,45		R\$ 10.993,45
8	ESQUADRIAS	R\$ 25.974,98		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				R\$ 10.389,99	R\$ 15.584,99	R\$ 25.974,98
9	LOUÇAS E METAIS	R\$ 3.209,62			100,00 %	100,00 %
					R\$ 3.209,62	R\$ 3.209,62
10	PINTURA	R\$ 33.955,59			100,00 %	100,00 %
					R\$ 33.955,59	R\$ 33.955,59
11	INSTALAÇÕES	R\$ 37.943,48	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 18.971,74	R\$ 18.971,74		R\$ 37.943,48
12	PERGOLADO	R\$ 7.704,95			100,00 %	100,00 %
					R\$ 7.704,95	R\$ 7.704,95
13	MURO	R\$ 25.503,36	100,00 %			100,00 %
			R\$ 25.503,36			R\$ 25.503,36
14	FACHADA	R\$ 14.311,32			100,00 %	100,00 %
					R\$ 14.311,32	R\$ 14.311,32
R\$ 242.772,21			R\$ 83.929,64	R\$ 84.076,10	R\$ 74.766,47	R\$ 242.772,21
			R\$ 83.929,64	R\$ 168.005,74	R\$ 242.772,21	